Planning & beschrijving werkzaamheden – CABINE OSA

Nr	Omschrijving	Uitvoerder	datum	Uitgevoerd
1.	**Plaatsen sokkel HS-cellen & Kabelladders-/ goten voor voedings- en stuurkabels**			IN PROGRESS
1.1	Plaatsen van de nodige kabelladders en goten in HS-lokaal en transformatorlokaal. Te starten met aanbouw ladder in trafolokaal tot aan LSBTT2 (dan naar 2.1). Ter info BAC : vuurvergunning (slijpen) + start werken air side	Imtech	12-27/02 (niet aansluitend)	UITGEVOERD
1.2	Levering, plaatsen, uitlijnen (pas) en fixeren metalen structuur als ondersteuning voor de nieuwe HS-cellen. Ter info BAC : manipulatie met autolaadkraan > 4m	Transelectro/ Imtech	24/02	UITGEVOERD
1.3	Doorvoeren maken : • in de muur tss UPS-lokaal en transformatorlokaal voor voedings-/stuurbekabeling • in muur tss HS-lokaal en trafolokaal : voor kleine voedingskabels, stuur- en /databekabeling • in de vloer trafo-lokaal naar kelder, voor HS-kabels trafo2 Ter info BAC : vuurvergunning (boringen)	Imtech/ MOBIX	26/02	UITGEVOERD
1.4	Levering materiaalcontainer Ter info BAC : manipulatie met autolaadkraan > 4m	C-rental/ Imtech	9-13/03	NIET UITGEVOERD
1.5	Reserve		27/02	
2.	**Ombouw voeding Transformator B naar nieuw vertrek 630A uit Geb. 61-09**			UITGEVOERD
2.1	Bekabeling GEB 61-09 (nieuw vertrek 630A) → LSBTT2 (hoofdaankomst) Nieuwe kabel 2x (XGB 1x185)/ph + 2x (XGB 1x185) neuter + 1 x H07-Z1k 120 PE + identificeren en markeren fasen	Imtech	2-3/03	
2.2	**IMPACT: stroomonderbreking bord Geb 61-09** Spanningsloos stellen bord Geb 61-09 (UPS-lokaal), volgens procedure BAC. Een nieuwe schakelaar NSX630 + op klem "XS1" brengen van 2 OF-contacten zal in het bord GEB 61-09 (UPS lokaal) moeten ingebouwd worden. Deze zal in eerste instantie (tijdelijke situatie *) dienen als hoofdvoeding voor het bestaande bord LSBBT2. Ponsen gaten in dakplaat kabelcompartiment voor 2x (XGB 1x185)/ph + 2x (XGB 1x185) neuter + 1 x H07-Z1k 120 PE Ter info BAC : air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	BAC divisie xxx P&V (Cirqui)	26/02 4h spanningsloos	
2.3	Binnenbrengen en aansluiten nieuwe kabel op nieuw geplaatste NSX630 (bord Geb 61-09)	Imtech	4/03	

2.4	**IMPACT: stroomonderbreking bord LSBTT2** Controle draaiveld stroomopwaarts hoofdaankomst LSBTT2 (op bestaande voedingskabel van trafo 2). Spanningsloos stellen en aarden HS-kabel trafo 2 (LSBTT2) op bestaande HS-cel (ontlading trafo), volgens procedure DNBBA. *Transformator 2 zal vanaf dit moment geen dienst meer doen en kan afgekoppeld worden en klaargemaakt voor afvoer (zie 3.1).* Binnenbrengen en aansluiten nieuwe kabel op hoofdaankomst LSBTT2. Nieuwe kabel onder spanning zetten vanuit het nieuw geplaatste vertrek in Geb 61-09. Controle draaiveld en spanning t.h.v. aankomstschakelaar LSBTT2 (stroomopwaarts). In dienst stellen bord LSBTT2 door de hoofdschakelaar te sluiten. Ter info BAC : air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	DNBBA Imtech BAC divisie xxx	5/03 4h spanningsloos	
2.5	Reserve		6/03	
3. Verwijderen oude Transformator 2 & plaatsen nieuw materiaal in HS-&/ LS-lokaal			IN PROGRESS	
3.1	• De oude transformator 2 wordt verwijderd. • Levering & plaatsing nieuw ALSB, bronomschakelbord "bebakening" en x2 nieuwe transformatoren met lekbak. • Levering & plaatsing nieuwe cellen (x6) op sokkel, batterijbord, verdeelbord 110VDC & bord GTV Ter info BAC : manipulatie met autolaadkraan > 4m	Imtech/ Transelectro	23/03 NA FAT: na 19/03 Leveringdata blijft zelfde	
3.2	Levering & plaatsing nieuwe cellen (x6) op sokkel, batterijbord, verdeelbord 110VDC & bord GTV Ter info BAC : manipulatie met autolaadkraan > 4m	Imtech/ Transelectro	24/03	
3.3	Reserve		25/03	
3.4	Koppelen van het ALSB	P&V (Cirqui)	26/03	
3.5	Koppelen van de HS-cellen	Imtech	26-30/03	
4. Kabel- & busbarverbindingen tussen het nieuwe materiaal (in willekeurige volgorde)				
4.1	Leveren en plaatsen Busbarverbindingen tss de nieuwe trafo's en nieuw ALSB. Ter info BAC : manipulatie met autolaadkraan > 4m	P&V (Cirqui)	*(evt. 27/03)* 30/03 – 03/04	
4.2	Leveren, plaatsen, binnenbrengen een aansluiten; • HS-kabels tss de 2 transformatoren en hun transformatorbeveiligingscel • Voedingskabels 110VDC tss het batterijbord en het verdeelbord 110VDC • Voedingskabels 110VDC tss het verdeelbord en de HS-cellen • Voedingskabels 110VDC tss het verdeelbord en het ALSB • Voedingskabel 230Vac tss BAC aan te geven van waar???? en het batterijbord 110VDC	Imtech	31/03-9/04	

	• Voedingskabel 230Vac tss BAC aan te geven van waar???? en de HS-cellen (celverwarming) • Voedingskabel 230Vac tss BAC aan te geven van waar???? en bord GTV • Stuurbekabeling tss HS-cellen en GTV • Stuurbekabeling tss ALSB en GTV • Stuurbekabeling tss transformatoren en HS-cellen (DMCR) • Databekabeling tss ALSB en GTV • Databekabeling tss HS-cellen en GTV			
4.3	Reserve	Imtech	10/04	
5. Instellingen relais, relaistesten & keuring van nieuwe HS- en LS-installatie				
5.1 KEURING	• Instellen & testen van HS-relais volgens studie Electri. • Instellen van LS-lossers volgens kabelberekening Electri. • Testen DMCR (Trafo 1 & 2)	Electri/ Imtech/ NOBO	13-14/04	
5.2	Keuring van de installatie door Erkend keuringsorganisme (t.e.m. ALSB)	Imtech/ NOBO	15-16/04	
5.3	Reserve		17/04	
6. Testen GTV				
6.1	Testen standmeldingen en alarmen naar GTV	Imtech/ BAC divisie xxx	20-21/04	
7. Omleggen 1e HS-aankomstkabel (komende van OSB.1) van oude naar nieuwe aankomstcel in OSA				
7.1	Voorbereiding; • Te moffen verlengstukken HS-kabel (naar "OSB.1") trekken tot vooraf bepaald mofpunt en koppen reeds afmonteren met eindsluitingen. Nog NIET aansluiten (eerst VLF test) op "nieuwe OSA.2". • Nieuw stuk tijdelijke kabelverbinding tussen "oude OSA.2" – "nieuwe OSA.1" trekken, afmonteren HS-koppen en reeds aansluiten op "nieuwe OSA.1". *Deze zal dienen om de lus terug te sluiten in de tijd van de volledige ombouw van de cabine.*	DNBBA/ Imtech/ Cable connections	20-21/04	
7.2	**IMPACT: HS-lus tss 038 en 309 tijdelijk geopend** Spanningsloos en veiligstellen bestaande kabel: "oude OSA.2" – "OSB.1" **HOLD POINT:** Afkoppelen langs beide kanten en uitvoeren VLF mantel- en isolatietest op kabel (15min???). Knippen en moffen met voorbereidde verlengstukken (naar "nieuwe OSA.2"). Opnieuw VLF test op kabel (15min???). Indien ok, vervolgens aansluiten (eerst op "nieuwe OSA.2". *De kabel komende van "OSB.1" is nu verbonden met "nieuwe OSA.2"* Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen	DNBBA/ Imtech/ Cable connections Open lus 8h	22/04	
7.3	De tijdelijke HS-verbinding tss "oude OSA.2" – "nieuwe OSA.1": binnenbrengen, afmonteren koppen en aansluiten in "oude OSA.2" *De lus tss 038 en 309 kan nu terug gesloten worden*	Imtech/ Cable connections	23/04	

KEURING

7.4	Lus 038-309 terug sluiten; • Onder spanning brengen gemofte kabel "OSB.1" – "nieuwe OSA.2": aardingen wegnemen, sluiten "OSB.1" en "nieuwe OSA.2" • Controle lampjes VDS op cel "nieuwe OSA.1" en "nieuwe OSA.2" met hoogohmige-voltmeter (kan verkeerd gekableerd zijn in fabriek). Indien ok, opnieuw openen "nieuwe OSA.1" • Onder spanning brengen tijdelijke verbindingskabel "oude OSA.2" – "nieuwe OSA.1": aardingen wegnemen, sluiten "oude OSA.1" ("nieuwe OSA.2" blijft open) *Er is nu spanning kant kabelkop "nieuwe OSA.1" en kan barenstel "nieuwe OSA.1"* • Paralleltest via VDS OSA.1 en OSA.2: L1-L1 / L2-L2 / L3-L3 zou men ongeveer 0V moeten meten. Tss verschiollende fasen een hogere waarde. Verschil in waarden moet duidelijk zijn. Indien ok, ga verder • Sluiten "nieuwe OSA.1". *De lus tss 038 en 309 is nu terug gesloten & het barenstel van de nieuwe HS-cellen staat onder spanning.*	DNBBA/ Imtech	23/04	
7.5	Reserve		24/04	
8. Omleggen kleine HS-lus tussen "oude OSA.3" & "oude OSA.4" naar nieuwe OSA cellen				
8.1 KEURING	**IMPACT: kleine HS-lus "OSA.3 – 058a – 063 – 066 – 060 – OSA.4" tijdelijk geopend** kabel tss OSA.3 & 058a.x; • Spanningloos en veilig stellen kabel • Afkoppelen kabel langs beide kanten • VLF test op bestaande kabel • Verlengen en moffen naar nieuwe cel OSA.3, afmonteren koppen op kabel (niet aansluiten). • VLF test op gemofte kabel • paralleltest in 058a tss aankomst van OSA.3 en vertrek naar 063 • In dienst stellen kabel OSA.3 – 058a.x *De kleine lus is op het einde van de dag terug gesloten. Langs 1 kant gevoed via "nieuwe OSA.3" en andere kant "oude OSA.4"* Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen	DNBBA/ Imtech/ Cable connections Open lus 8h	27/04	
8.2	Reserve		28/04	
8.3 KEURING	**IMPACT: kleine HS-lus "OSA.3 – 058a – 063 – 066 – 060 – OSA.4" tijdelijk geopend** kabel tss **OSA.4 – 060.x**; • Spanningloos en veilig stellen kabel • Afkoppelen kabel langs beide kanten • VLF test op bestaande kabel • Verlengen en moffen naar nieuwe cel OSA.4, afmonteren koppen op kabel (niet aansluiten). • VLF test op gemofte kabel • paralleltest in "nieuwe OSA.3" en "nieuwe OSA.4" • In dienst stellen kabel OSA.4 – 060.x *De kleine lus is op het einde van de dag terug gesloten en volledig omgelegd naar de nieuwe HS-cellen.* Ter info BAC :	DNBBA/ Imtech/ Cable connections Open lus 8h	29/04	

	- air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen			
9. In dienst stellen HS-verbinding OSA.5 – Transformator 1 & HS-verbinding OSA.6 – Transformator 2				
9.1	• Transformator A in dienst nemen via OSA.5. Spanning t.e.m. stroomopwaarts ALSB-200Q1 • Spanningscontrole en draaiveld	DNBBA/ Imtech / BAC divisie xxx	30/04	
9.2	• Transformator B in dienst nemen via OSA.6. Spanning t.e.m. stroomopwaarts ALSB-300Q1 • Spanningscontrole, draaiveld & Paralleltest barenstel 1 - 2	DNBBA/ Imtech / BAC divisie xxx	30/04	
9.3	Reserve		4/05	
10. Omleggen LS-kabels kant NORMAAL				
10.1	In willekeurige volgorde trekken kabel en aansluiten op nieuw ALSB; *Kabels in kokernet: rekening te houden met regeling mangatwacht en vergunning "betreding kokernet" – 2 weken* • LS-kabel tss ALSB 100Q1 en "EB ventilatie (strontkot)" • LS-kabel tss ALSB 110Q1 en mofpunt (kokernet) "VPK remote ST." • LS-kabel tss ALSB 120Q1 en mofpunt (kokernet) "WP tunnel 25R" • LS-kabel tss ALSB 130Q1 en mofpunt (kokernet) "WP DHL" Ter info BAC : air side fiche – werken in kokernet	MOBIX	*30/03* 07/04 - 17/04 (incl. 1 wk reserve)	
10.2	**LS-kabel tss ALSB 100Q1 en "EB ventilatie (strontkot)"** **IMPACT: kabel tijdelijk uit dienst** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* • Spanningsloos stellen bestaande kabel • Aansluiten kant "EB ventilatie" • isolatietest (250Vac), draaiveld, spanningscontrole en in dienst stellen, Ter info BAC : air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	Imtech/ divisie BAC xxx	5/05 4h spanningsloos	
10.3	**LS-kabel tss ALSB 110Q1 en "VPK remote ST.** **IMPACT: kabel tijdelijk uit dienst** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* *Rekening te houden met regeling mangatwacht en vergunning "betreding kokernet" – 2 weken* • Spanningsloos stellen bestaande kabel • moffen in kokernet • isolatietest (250Vac), draaiveld, spanningscontrole en in dienst stellen, Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen	MOBIX/ Imtech/ divisie BAC xxx	6/05 4h spanningsloos	

10.4	**LS-kabel tss ALSB 120Q1 en "WP tunnel 25R"** **IMPACT: kabel tijdelijk uit dienst** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* *Rekening te houden met regeling mangatwacht en vergunning "betreding kokernet" – 2 weken* • Spanningsloos stellen bestaande kabel • moffen in kokernet • isolatietest (250Vac), draaiveld, spanningscontrole en in dienst stellen, Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen	MOBIX/ Imtech/ divisie BAC xxx	7/05 4h spanningsloos	
10.5	**LS-kabel tss ALSB 130Q1 en "WP DHL"** **IMPACT: kabel tijdelijk uit dienst** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* *Rekening te houden met regeling mangatwacht en vergunning "betreding kokernet" – 2 weken* • Spanningsloos stellen bestaande kabel • moffen in kokernet • isolatietest (250Vac), draaiveld, spanningscontrole en in dienst stellen, Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen	MOBIX/ Imtech/ divisie BAC xxx BAC xxx	08/05 4h spanningsloos	
10.6	Reserve		11/05	
10.7	Plaatsen nieuwe vertrekken airco's (x4) in bord Geb 61-03a Het bestaande bord LSBBT2 voedt in de huidige situatie ook de bestaande airco's. Aangezien het bord LSBBT2 verwijderd zal worden, zullen er x4 nieuwe vertrekken ingebouwd worden in het bestaande bord Geb 61-03a.	Imtech/ divisie BAC xxx	11/05	
10.8	**Voedingskabels Airco's** **IMPACT: één voor één uit dienst nemen airco's** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* • Trekken LS-kabels tss airco's (x4 kabels) en bord Geb 61-03 • Aansluiten kant bord en airco (1 voor 1) • In dienst nemen Ter info BAC : air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	Imtech/ divisie BAC xxx	12-13/05 1,5h spanningsloos	
10.9	*Het Bord LSBTT2 heeft nu geen verbruikers meer. Alle LS-kabels zijn*			

	omgelegd naar het nieuwe ALSB. *De tijdelijke kabel gevoed van het nieuwe vertrek 630A in Geb 61-09, dewelke als tijdelijk hoofdvoeding dienst doet, kan nu omgelegd worden naar het nieuwe bronomschakelbord en zal dienst doen als redundante voeding 1 (kant NORMAAL).*			
10.10	Reserve		15/05	
11. Omleggen LS-kabel Geb 61-09 (nieuw vertrek 630A) naar het nieuwe bronomschakelbord				
11.1	• Uit dienst stellen LSBTT2 • Omleggen en inkorten LS-kabel van de aankomst op bord LSBTT2 naar het nieuwe bronomschakelbord, binnenbrengen en aansluiten *Het bord LSBTT2 is vanaf nu definitief uit dienst*	Imtech/ divisie BAC xxx	18/05	
11.2	Verplaatsen en klaarmaken voor a			
12. Nieuwe LS-kabel tss ALSB 770Q1 en nieuw bronomschakelbord				
12.1	Trekken en aansluiten nieuwe LS-kabel langs beide kanten (ALSB en bronomschakelbord) *Deze kabel zal dienst doen als redundante voeding 2 (kant NOOD) van het nieuwe bronomschakelbord*	Imtech	19/05	
13. Omleggen LS-kabels kant NOOD (voorbereiding)				
13.1	In willekeurige volgorde trekken kabel en aansluiten op nieuw ALSB; *Kabels in kokernet: rekening te houden met regeling mangatwacht en vergunning "betreding kokernet" – 2 weken* • LS-Kabel tss ALSB 700Q1 en mofpunt (kokernet) VPK36G/AV • LS-Kabel tss ALSB 710Q1 en mofpunt (kokernet) Geb 52-01 Ter info BAC : air side fiche – werken in kokernet	MOBIX	*3/04* 13/04 - 24/04 (incl. 1 wk reserve)	
13.2	In willekeurige volgorde trekken kabel en aansluiten op nieuw ALSB; • LS-Kabel tss ALSB 770Q1 en nieuw bronomschakelbord "Bebakening" en langs beide kanten aansluiten • LS-Kabel tss ALSB 760Q1 en Geb 61-03a	Imtech	20-21/05	
13.3	Reserve		22/05	
14. Ombouw UPS				
14.1a	***IMPACT: barenstel Geb61-01a-b NOOD, heeft GEEN UPS voeding en blijft alleen gevoed door barenstel NET via Bypass net-nood (Geb 61-01a-b - Q2) in deze periode aangezien de UPS aller/retour kabels omgelegd worden naar het nieuwe ALSB*** ***Dus alle vertrekken van Geb 61-01a-b NOOD zullen alleen voeding hebben van de bestaande transformator A (via koppelschakelaar "Bypass Q2" tss barenstel net - nood), zolang deze niet zullen zijn omgelegd naar het nieuwe ALSB !!!***			
14.1	**Omleggen, verleggen en moffen kabel aankomst van UPS (naar ALSB 600Q1)**	Imtech/ divisie BAC xxx	26-27/05	

	IMPACT: Barenstel Nood blijft gevoed via Bypass net-nood (Geb 61-01a-b - Q2) en losgekoppeld van UPS tot na omleggen vertrek naar UPS • UPSen naar interne Bypass • Superbypass Geb 61-09 Tech/N - Q701 sluiten, alvorens Geb 61-01a-b (Q2 – Bypass) te sluiten!! • Sluiten Geb 61-01a-b (Q2 – Bypass) • Uit dienst nemen kabel tss Geb 61-01a-b (Q1' nood) – Geb 61-09 Tech/N (Q1201) • Loskoppelen t.h.v. Geb 61-01a-b (Q1' nood) • Omleggen • moffen met verlengstukken vanuit ALSB-600Q1 • isolatietest (250Vac) Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen		**2 dagen**	
14.3	**Omleggen, verleggen en moffen kabel vertrek naar UPS (naar ALSB 500Q1)** **IMPACT: Netvoeding Geb 61-09 Tech/N is weg → Generatorwerking** • Gecontroleerd de generator(en) laten warm lopen en ATS manueel van net- naar generatorwerking zetten • Uit dienst nemen kabel tss Geb 61-01a-b (Q1) – Geb 61-14 Tech/N (Q101) • Loskoppelen t.h.v. Geb 61-01a-b (Q1) • Omleggen • moffen met verlengstukken vanuit ALSB-500Q1 • isolatietest (250Vac) Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen	Imtech/ divisie BAC xxx **2 dagen**	28-29/05	
14.4	**In dienst nemen Aankomst/ Vertrek UPS in nieuw ALSB** • Openen Superbypass Geb 61-09 Tech/N - Q701 • Openen interne bypassen UPSen • Vertrek naar UPS: Kabel ALSB 500Q1 – Geb61-14 Tech/N Q101 in dienst zetten. *Voeding van transformator 2 (barenstel 2) - Net spanning aanwezig.* • ATS terug naar bron "net" zetten *UPS terug gevoed via netspanning* • Controle koppelschakelaar ALSB-Q510 staat open! • Aankomst van UPS: Kabel Geb61-09 Tech/N Q1201 - ALSB 600Q1 in dienst zetten. ALSB 600Q1 kan gesloten worden in manuele stand (ALSB-510Q1 staat open) of via ATS (normale werking). *Het barenstel 3 "NOOD" van het nieuwe ALSB is nu gevoed via de UPS (normale werking) met open koppelschakelaar 510Q1.*	Imtech/ divisie BAC xxx	29/05	
15. In dienst stellen nieuw bronomschakelbord "Bebakening"				

15.1	• In manuele stand zetten via keuzeschakelaar • Sluiten nieuw ingebouwde schakelaar 630A in Geb 61-09 • Sluiten schakelaar ALSB 770Q1 *Het bord is nu gevoed langs beide kanten* • Paralleltest voeding 1 – voeding 2	Imtech/ divisie BAC xxx	1/06	
16. Omleggen bestaande voedingskabel bord "Bebakening" Geb 61-08				
16.1	**IMPACT: bord bebakening Geb 61-08 tijdelijk spanningsloos, tenzij er een aankomst is voor een "mobiele generator" op aan te sluiten in Geb 61-08** *Controle draaiveld t.h.v. aankomstschakelaar Geb 61-08, alvorens uit dienst te nemen.* • Mobiele generator aansluiten op Geb 61-08 (nakijken of deze mogelijkheid er is, Info schema bord → BAC) • Mobiele generator opstarten, controle draaiveld. • Spanningsloos zetten LS-kabel tss Geb 61-01a-b en Geb 61-08 via hoofdaankomst (bord Geb 61-08). *Korte onderbreking bord Geb 61-08* • Aankomst mobiele generator (bord Geb 61-08) inschakelen. *Bord Geb 61-08 is nu overgenomen door de mobiele generator* • Omleggen kabel t.h.v. Geb 61-01a-b naar nieuw bronomschakelbord, binnenbrengen en aansluiten. • In dienst stellen kabel via nieuw bronomschakelbord "bebakening" (openen aankomst Geb 61-08) • Controle spanning en draaiveld • Aankomst "mobiele generator" (Geb 61-08) openen. *Korte onderbreking bord Geb 61-08* • Sluiten hoofdaankomst Geb 61-08 *Bord 61-08 is nu overgenomen door de nieuwe installatie via de bronomschakelaar.* Ter info BAC : air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	Imtech/ BAC dienst xxx	2/06 Spanningsloos 2 keer 2 minuten (mobiele generator !!!)	
17. Omleggen LS-kabels kant NOOD				
17.1	**LS-Kabel tss ALSB 700Q1 en VPK36G/AV** **IMPACT: VPK36G/AV tijdelijk uit dienst** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* *Rekening te houden met regeling mangatwacht en vergunning "betreding kokernet" – 2 weken* • Spanningsloos stellen bestaande kabel • moffen in kokernet • isolatietest (250Vac), draaiveld, spanningscontrole en in dienst stellen, Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	MOBIX/ Imtech/ divisie BAC xxx BAC xxx	3/06 4h spanningsloos	

	- vuurvergunning : krimpen moffen - air side fiche – werken in kokernet			
17.2	**LS-Kabel tss ALSB 710Q1 en Geb 52-01** **IMPACT: bord Geb 52-01 tijdelijk uit dienst (of mobiele generator)** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* *Rekening te houden met regeling mangatwacht en vergunning "betreding kokernet" – 2 weken* • Spanningsloos stellen bestaande kabel • moffen in kokernet • isolatietest (250Vac), draaiveld, spanningscontrole en in dienst stellen, Ter info BAC : - air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie - vuurvergunning : krimpen moffen - air side fiche – werken in kokernet	MOBIX/ Imtech/ divisie BAC xxx BAC xxx	4/06 4h spanningsloos	
17.3	Reserve		5/06	
17.3 KEURING	**LS-Kabel tss ALSB 760Q1 en Geb 61-03a** **IMPACT: Bord Geb 61-03a tijdelijk uit dienst (of mobiele generator)** *Draaiveld controle op bestaande kabel, alvorens oude kabel uit dienst te nemen* • Spanningsloos stellen bestaande kabel • Loskoppelen bestaande kabel • Aansluiten nieuwe kabel • isolatietest (250Vac), draaiveld, spanningscontrole en in dienst stellen. Ter info BAC : air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	Imtech/ divisie BAC xxx BAC xxx	8/06 4h spanningsloos	
17.4	*Het bord Geb61-01a-b is vanaf nu niet meer belast en kan definitief uit dienst gezet worden.* Uit dienst nemen bord GEB 61-01a-b	Imtech/ divisie BAC xxx BAC xxx	8/06	
17.5	Reserve		9/06	
18. Omleggen 2e HS-aankomstkabel (komende van 038RED) van oude naar nieuwe aankomstcel in OSA				
18.1	*Voorbereiding vanuit project STRAGRID;* *De nieuwe HS-kabel vanuit HS-cabine 038 RED is getrokken en ligt klaar tot aan de nieuwe cel OSA.1. EN cabine 777is in dienst.* • Controle kabel geaard in 038 red • Monteren kabelkoppen (kant "nieuwe OSA.1"), nog niet aansluiten (kan ook niet). • VLF test	DNBBA/ Imtech	10/06	

18.2 **KEURING**	**IMPACT: HS-lus tss 038 en 309 tijdelijk geopend** • Spanningsloos en veiligstellen bestaande "tijdelijke" verbinding tussen "oude OSA.2" en "nieuwe OSA.1" *De oude HS-installatie is nu definitief volledig uitgelust* • Afkoppelen langs beide kanten. • Aansluiten nieuwe kabels van 038RED op OSA.1 • Aardingen wegnemen vertrekcel 038 RED en aankomst OSA.1 • Vertrekcel 038RED sluiten *De nieuwe kabel 038RED – OSA.1 staat nu onder spanning (schakelaar OSA.1 geopend)* • Paralleltest via VDS OSA.1 en OSA.2: L1-L1 / L2-L2 / L3-L3 zou men ongeveer 0V moeten meten. Tss verschillende fasen een hogere waarde. Verschil in waarden moet duidelijk zijn. Indien ok, ga verder • Sluiten "nieuwe OSA.1". *De lus tss 038 en 309 is nu terug gesloten & de installatie is volledig afgerond* Ter info BAC : air side fiche – goedkeuring spanningloos stellen installatie	DNBBA/ Imtech/ Cable connections Open lus 8h	11/06	
18.3	Reserve		12/06	
19. Afbraak/ ontmanteling te verwijderen materiaal in HS- en LS-lokaal				
19.1	Klaarmaken voor afvoer groot materiaal • Ontmantelen LSBTT2 & Geb 61-01a-b (klaar maken voor afvoer) • Loskoppelen HS-cellen en trafo 1	Imtech	15-17/06	
19.2	Afvoeren materiaal	Transelectro	18/06	
20. Afwerk, punchlist & opkuis werf				
20.1	• Afwerkingen • afchecken punchlist • opkuis werf	Imtech	19-26/06	